



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE: (48) 3721-9351 – FAX: (48) 3721-9988
E-MAIL: cce@contato.ufsc.br

ATA DA REUNIÃO COM OS FISCAIS DA OBRA BLOCO D

Ata da Reunião com os Fiscais da Obra do Bloco D do CCE, realizada no dia 05 de agosto de 2016, às 10 horas, na sala da Direção do CCE.

1 Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, em primeira
2 chamada, na sala da Direção do CCE, reuniu-se Aline Lemos Pizzio, subchefe do DALi,
3 André Reichert, Subcoordenador do Letras Libras Ead, José Claudio Castanheira,
4 Coordenador do Curso de Cinema, Patrícia de Oliveira Iuva, Subcoordenadora do Curso de
5 Ciname, Sérgio Nunes Melo, Coordenador do Curso de Artes Cênicas, Luciano de Castro,
6 Coordenador do Curso de Design, Marília Matos Gonçalves, Subcoordenadora do Curso de
7 Design, Daniela Bieleski, Intérprete de Libras, Priscila Pimentel Vieira, Administradora de
8 Edifícios, Nêmore Nattrodt Monteiro, Engenheira Civil e Coordenadora de Fiscalização de
9 Obras do DFO, Ricardo Friedrich De Franceschi, Engenheiro eletricista do DFO, sob a
10 presidência da Professora Silvana de Gaspari, Diretora em exercício do CCE. A Professora
11 Silvana cumprimentou todos e deu início a reunião falando dos transtornos causados pelo
12 atraso da liberação do prédio para o início do segundo semestre de 2016. A engenheira
13 Nêmore explicou que todos os contratos de obra tem a obrigação de obter o habite-se após a
14 sua execução, o que pode demorar tendo em vista que depende de outros órgãos e instâncias,
15 tais com a Prefeitura, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros. A engenheira Nêmore
16 informou também que a vistoria da Prefeitura já foi realizada e a vistoria da Vigilância já foi
17 realizada, porém os engenheiros aguardam o envio do relatório para que possa ser anexado
18 junto ao da Prefeitura. A engenheira Nêmore informou que a vistoria do Corpo de Bombeiros
19 foi realizada em 29/07, sendo o relatório da vistoria enviado a eles no dia 01/08 contendo
20 itens a serem corrigidos pela empresa que executou a obra, entre eles o conserto de um
21 corrimão de escadaria do subsolo, ganchos de salvamento para ancoragem, isolamento do
22 pára-raio, conserto do vão das escadarias, e troca de portas corta-fogo. Por fim, a Engenheira
23 Nêmore e o Engenheiro Ricardo informaram que estão trabalhando para que a empresa Salver
24 cumpra as exigências do Corpo de Bombeiros rapidamente para que seja marcada nova
25 vistoria e, tendo sido cumpridas todas as exigências, o Corpo de Bombeiros libere a utilização
26 do prédio. Por fim, a Diretora em exercício do CCE, prof. Silvana, solicitou que, da parte dos
27 engenheiros do DFO responsáveis pela fiscalização da obra e pela regularização do bloco D
28 que seja dado um informe semanal à Direção do CCE sobre o andamento da liberação do
29 habite-se para utilização plena do prédio. Em seguida, a Diretora em exercício do CCE
30 agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu,
31 Priscila Pimentel Vieira, Administradora de Edifícios, lavrei a presente ata que, se aprovada,
32 será assinada por mim e pela Professora Silvana. Florianópolis, 05 de agosto de 2016.